

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โครงการทั้งหมด	ไตรมาสที่ ๑			
			โครงการ	เสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๑๐	-	๙	๑
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๑	๑๗	๑	๙	๗
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	๑๐	๕	๓	๑	๑
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒	-	๒	-
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร	๑๕	๑๑	-	๗	๔
	<b>รวม</b>	<b>๙๑</b>	<b>๔๕</b>	<b>๔</b>	<b>๒๘</b>	<b>๑๓</b>

หมายเหตุ

โครงการที่ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๔๕ โครงการ

- โครงการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙
- โครงการที่อยู่ระหว่าง ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๓
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๘

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b> <b>๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกเจริญ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโตนเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอเพิ่มแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๙ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมเขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	๑,๗๘๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ ๓๗/๖๕ ลว. ๒๕ ม.ค.๖๕	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายแยกวิมลประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๐๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ ๔๔/๖๕ ลว. ๒๗ ม.ค.๖๕	กองช่าง

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง เคพซีล สายบ้านซับเจริญ หมู่ที่ ๗ - บ้านโปร่งสอง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๙๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดราคากลางฯ ที่ ๒๗/๖๕ ลว. ๒๐ ม.ค.๖๕	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านน้ำร้อนเหนือ-บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๔,๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดราคากลางฯ ที่ ๒๓/๖๕ ลว. ๑๘ ม.ค.๖๕	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องโปร่ง ตำบลหนองไขว่ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอเพิ่ม แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางฯ	กองช่าง

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (Pavement in-Place Recycling) สาย พช.ถ ๑๑๑-๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑ (ช่วง กม.๙๔+๕๙๕ - บ้านทุ่งเศรษฐี) ตำบลสระกรวด เข้ม ตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ที่ ๒๒/๖๕ ลว. ๑๘ ม.ค.๖๕	กองช่าง
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตะแบะ - บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ ๑ บ้านตะแบะ ตำบลตะแบะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๗,๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยกเลิกโครงการเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุง ท่อระบายน้ำลอดถนน สาย พช.ถ๑ -๐๐๑๖ สีแยกสะเดาะพง-บ้านเล่ากใหม่ ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกแจ้งให้กองพัสดุฯ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ	กองช่าง

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๑๐	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองสีพัน พช.๑๑-๐๐๑๓ บ้านโนนทอง-บ้านจางวาง ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๖๔,๙๘๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกแจ้งให้กองพัสดุฯ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ	กองช่าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๒.๒ แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยังไม่มีครูชาวจีน มาสมัครสอน	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารศึกษา ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕,๔๗๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	๗๒๐,๐๐๐				✓		จ้างบุคลากรตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๕	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	จ้างครูต่างชาติตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๕	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบูรณ์	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	-	-	✓	-	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุม โรงเรียนอบจ.พช. - กิจกรรมที่ ๒ ลงนาม MOU กับ อบท.เดือน มกราคม ๒๕๖๕	กองสาธารณสุข
๒	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กำหนดดำเนินการหลังรับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	กองสาธารณสุข
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์									

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๑	โครงการวันคนพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งดจัดงานในวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙	กองสาธารณสุข
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	ยังไม่มีหน่วยงานร้องขอความช่วยเหลือ	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วย ที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	ยังไม่มีหน่วยงานร้องขอความช่วยเหลือ	สำนักปลัดฯ
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการร่วมจัดงานเทศกาล "เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อบุญมาเมือง"	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างสืบราคา	กองการศึกษา
๒	โครงการร่วมจัดงานบวงสรวงเฉลิมฉลอง	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓	-	-		กอง

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง และงานประเพณีลอยกระทง								การศึกษาฯ
๓	โครงการร่วมจัดงานประเพณีบวงสรวง เจ้าพ่อศรีเทพ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ไม่ได้รับหนังสือขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการร่วมจัดงานประเพณีแข่งขัน เรือยาว อำเภอหล่มเก่า	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	กอง การศึกษาฯ
๕	โครงการร่วมจัดงานประเพณีเผาข้าวหลาม และมหรสพของดีอำเภอน้ำหนาว	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการร่วมจัดงานพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ไม่ได้รับหนังสือขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ	กอง การศึกษาฯ
๗	โครงการร่วมจัดงานสืบสานประเพณี ปีใหม่ม้ง	๑๐๐,๐๐๐					✓	งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	กอง การศึกษาฯ
๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน									



โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สวนสาธารณะหนองแค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างตรวจสอบร่วมกับเทศบาลเมืองหล่มสัก ว่างบประมาณทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่	กองการศึกษาฯ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว									
๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ดำเนินการเดือน ก.พ. - มี.ค. ๖๕	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ - จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๔	โครงการหนานวุ้นที่เพชรบูรณ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	✓				สำนักปลัดฯ

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	ประจำปี ๒๕๖๕								
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองลำหมีตาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูเขาทอง ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ที่ ๔๕/๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕	กองช่าง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการฯ ต่อกระทรวงมหาดไทย ๑.จัดทำเล่มรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการฯ ๒. มีคำสั่ง อบจ.เพชรบูรณ์	กองสาธารณสุข

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
								ที่ ๖๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า	
๒	โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานปริมาณขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๑.มีคำสั่ง อบจ.เพชรบูรณ์ที่ ๖๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	กองสาธารณสุข

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	-	-	✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นงวด งวดที่ ๑ เบิก ๓,๐๐๐ งวดที่ ๒ เบิก ๖,๐๐๐ งวดที่ ๓ เบิก ๔,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓	โครงการวารสารเพชรบูรณ์นิวส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง เซ็นต์สัญญาจ้าง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนา หรืออบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๕๙๐.๔๐	-	-	✓	-	ดำเนินการไป ๑ โครงการ	กอง การเจ้าหน้าที่
๕	โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรืออบรม	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	ดำเนินกิจกรรมทั้งปี ๒๕๖๕	สำนักงาน

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	และศึกษาดูงาน							จัดอบรมไปแล้ว ๑ โครงการ	เลขานุการ
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ๑.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยังไม่มีมีการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ
๗	ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยังไม่มีมีการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙	สำนักปลัดฯ
๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๙๓๗,๕๐๐	-	-	-	-	✓	โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุภายใน	๒,๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดทำบันทึก	กองช่าง

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์							แจ้งให้กองพัสดุฯ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ	
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณด้านตรงข้าม นพค.๑๖ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๔๓๓,๐๐๐	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกแจ้งให้กองพัสดุฯ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ	กองช่าง

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ) แล้วเสร็จ ๔ โครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต				
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
๑	โครงการร่วมจัดงานบวงสรวง เฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราด พ่อขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว				
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการหนานี่ที่เพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ

สรุปอนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โครงการทั้งหมด	ไตรมาสที่ ๑		
			โครงการ	เสร็จ	ระหว่างดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๑๔	๔	๑๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔	๔		๔
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว				
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเมืองและการบริหาร	๑๐	๑๐	๑	๙
	<b>รวม</b>	<b>๒๘</b>	<b>๒๘</b>	<b>๕</b>	<b>๒๓</b>

หมายเหตุ

โครงการที่ดำเนินการไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๓ โครงการ

- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘
- โครงการที่อยู่ระหว่าง ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๓



อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๔๔๕,๐๐๐	๑,๔๔๔,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-		กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ ๕ บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๕๕๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยยาง หมู่ที่ ๑๐, ๘ ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๔,๘๘๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ งวด เหลืองวดที่ ๓	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยสริกา หมู่ที่ ๙ - บ้านชัยตะเคียน หมู่ที่ ๘ ตำบลชัยสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาซ่า - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์	๙๑๐,๐๐๐	๘๘๕,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ ๖, ๑๖ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๔๓,๕๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแคบซีล บ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๒๒๑,๐๐๐	๑,๒๒๐,๕๐๐	-	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแคบซีล สายกลุ่มทุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านหินดาดใหญ่ ตำบลซับไม้แดง - หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๙๔๔,๐๐๐	๙๔๓,๕๐๐	-	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๙	โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือก สายโคกกรุง - บ่อขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านอีเลิศใหม่ ตำบลนาซำ อำเภอห่มเกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์	๘๖๗,๐๐๐		-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายสี่แยกบ้านซบปางช้าง - บ้านซบไม้แดง ตำบลซบน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๗๑ - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐,๓๑๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงแบบแชมเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๔๙,๐๐๐		-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซันน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๘,๐๕๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๘ สายทาง ๖๑๙ จุด	๔๓,๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองช่าง เพิ่มเติม ๓.๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๒.๒ แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สำนักปลัดฯ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒	โครงการปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาค้อ	๒๓,๖๘๒,๘๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง	สำนักปลัดฯ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สำนักปลัดฯ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น จ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-		✓		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สำนักปลัดฯ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>									
๑	โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอเขาค้อ)	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓		-		สำนักปลัดฯ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๒	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และห้องประชุม ๓ (เดิม)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปที่ ๖๒๓/๖๔ ลงวันที่ ๑๗-พ.ย.-๖๔	กองการศึกษาฯ เพิ่มเติม ฉ.๒
๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๑๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๕	กองการศึกษาฯ เพิ่มเติม ฉ.๒
๔	โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๙๓๗,๕๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ส่งเบิก(งวด๑) ๒๖ม.ค.๖๕ ส่งเบิก(งวด๒) ๒๗ม.ค.๖๕	สำนักปลัดฯ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป เพิ่มเติมฉ.๑
๕	โครงการจ้างออกแบบโรงอาหาร	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	แจ้งกองพัสดุฯ ประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้าง	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติม ฉ.๑

อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๖	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-		✓		แจ้งกองพัสดุฯ ประกาศเชิญชวน หาผู้รับจ้าง	โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ เพิ่มเติม ฉ.๑
๗	โครงการปรับปรุงห้องดนตรี	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ เพิ่มเติม ฉ.๑
๘	โครงการปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ เพิ่มเติม ฉ.๑
๙	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์ (Big Data ) - เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	๑,๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างกำหนด TOR และจัดซื้อแอร์และ คอมพิวเตอร์	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เพิ่มเติม ฉ.๑

อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการวิจัย	๑๕,๖๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕๐,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	๒๑,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ kva จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แบบที่ ๒ (ขนาด๔๒U) จำนวน ๑ ตู้	๒๒,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๒๓,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๔๐๐	-	-					



## อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๙,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Public IP ๘ IP	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-		
	- เพื่อเป็นค่าปรับปรุงห้องสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-		
๕.๖ แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และปฏิบัติงานของบุคลากร									
๑	โครงการติดตั้งถ่ายถ่ายกันนก อาคารสำนักงาน (ตึกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๒๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง	กองช่าง

ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ไตรมาสที่ ๑ ( ต.ค. - พ.ย. ๖๔ ) แล้วเสร็จ ๕ โครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b> <b>๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลพุขาม อำเภอลำลูกกา จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๔๔๕,๐๐๐	๑,๔๔๔,๕๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๕ ตำบลนาซ่า - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหินฮาว อำเภอ หล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์	๙๑๐,๐๐๐	๘๘๕,๐๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแคบซีล บ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๒๒๑,๐๐๐	๑,๒๒๐,๕๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแคบซีล สายกลุ่มทุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านหินดาดใหญ่ ตำบลซับไม้แดง - หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๙๔๔,๐๐๐	๙๔๓,๕๐๐	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล</b> <b>๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>				
๑	โครงการปรับปรุงหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอลำลูกกา)	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๔๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b> <b>๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)	๓๕,๗๘๘,๐๐๐	-	-		✓		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โคกเจริญ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านแก่งโตน เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอเพิ่ม ขอความเห็นชอบราคากลาง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๙ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมเขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	๑,๗๘๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง เสนอเพิ่มประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง เคปซีล สายแยกวิมลประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๐๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอเพิ่ม ประกาศ	กองช่าง

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายบ้านซับเจริญ หมู่ที่ ๗ - บ้านโปร่งสอง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอปึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๙๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง แจ้งลงนามในสัญญา	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๔,๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอเพิ่ม ขอความเห็นชอบราคากลาง	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านร่องโปร่ง ตำบลหนองไขว่ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอเพิ่ม ขอความเห็นชอบราคากลาง	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (Pavement in-Place Recycling) สาย พช.ถ ๑๑๑-๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑ (ช่วง กม.๙๔+๕๙๕ - บ้านทุ่งเศรษฐี) ตำบลสระกรวด เชื่อม ตำบลคลองกระจิ่ง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอเพิ่ม ขอความเห็นชอบราคากลาง	กองช่าง

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตะเบา - บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ ๑ บ้านตะเบา ตำบลตะเบา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๗,๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุง ท่อระบายน้ำลอดถนน สาย พช.ถ๑-๐๐๑๖ สีแยกสะเดาะพง-บ้านเล่ากี้ใหม่ ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปฯ ที่ ๑๒๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๐-มี.ค.-๖๕	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองสีพัน พช.ถ๑-๐๐๑๓ บ้านโนนทอง-บ้านจางวาง ตำบลลานป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๖๔,๙๘๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอเพิ่ม ขอความเห็นชอบราคากลาง	กองช่าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๒.๒ แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๓๐๐,๐๐๐	๔๙,๐๕๙	-	-	✓	-	ดำเนินโครงการจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒ จะดำเนิน โครงการเดือนพฤษภาคม	สำนักปลัดฯ

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๒	โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนการจัดกิจกรรม	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนการจัดกิจกรรม	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ	๓๑๐,๐๐๐	๑๑๘,๘๐๐	๑๙๑,๒๐๐	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๕	โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยังไม่มีครูชาวจีนมาสมัครสอน	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารศึกษาในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕,๔๗๔,๐๐๐	๒,๘๗๒,๖๕๔	-	-	✓	-	เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	๔๕๖,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	-	-	✓	-	ดำเนินการไตรมาสที่ ๒ และ ไตรมาสที่ ๔	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๘	โครงการค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก English Camp	๑๐๐,๐๐๐		-	-	✓	-	จะดำเนินการในไตรมาส ๓ เพราะสถานการณ์โควิด	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน	๗๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	จ้างบุคลากรตลอด ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๕	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)	๑,๘๐๐,๐๐๐	๔๗๓,๘๐๐	-	-	✓	-	จ้างครูต่างชาติตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๕	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบูรณ์ - จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ด และสารเคมีพ่นกำจัดยุงตัวแก่	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๓๐๐	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างประกาศ ร่างวิจารณ์	กองสาธารณสุข

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๒	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	ดำเนินการส่งผู้รับผิดชอบ โครงการเข้ารับการอบรม หลักสูตรดังกล่าว	กองสาธารณสุข
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการวันคนพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งดจัดงานในวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ เนื่องจากสถาน การณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙	กองสาธารณสุข
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	ยังไม่มีหน่วยงานร้องขอ ความช่วยเหลือ	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วย ที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	ยังไม่มีหน่วยงานร้องขอ ความช่วยเหลือ	สำนักปลัดฯ
๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ และการสร้างเครือข่ายยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี	๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	สำนักปลัดฯ



โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-		กองยุทธศาสตร์
๒	โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young smart farmer จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	สำนักปลัดฯ
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ - ค่าตอบแทนเงินรางวัล ๗๑,๖๐๐ บาท - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และถ้วยรางวัล ๖๐,๔๐๐ บาท - จ้างเหมาจัดเตรียมสนามและพิธีเปิด ๖๘,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-		กองการศึกษาฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาค	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	จังหวัดเจ้าภาพเลื่อนการแข่งขัน ไปจัดในปีการศึกษา ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	จังหวัดเจ้าภาพเลื่อนการแข่งขัน ไปจัดในปีการศึกษา ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๔	โครงการร่วมจัดงาน "วัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่า และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย"	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการร่วมจัดงานเทศกาล "เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ้อขุนผาเมือง"	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-		กองการศึกษาฯ
๖	โครงการร่วมจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการร่วมจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว อำเภอหล่มเก่า	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการร่วมจัดงานประเพณีเผาข้าวหลามและหมกรรมของดีอำเภอ น้ำหนาว	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการร่วมจัดงานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ไม่ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการร่วมจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ และสักการะอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ Covid-๑๙	กองการศึกษาฯ

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๑๑	โครงการร่วมจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ - จ้างเหมาเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียงฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-		กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการร่วมจัดงานสืบสานประเพณี ปีใหม่ม้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการส่งธิดามะขามหวาน รถมะขามหวาน และนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ เข้าร่วม งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ - ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ๗,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาแต่งรถมะขามฯ ๑๘๓,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-		กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	เลื่อนจัดกิจกรรมเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙	กองการศึกษาฯ
๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สวนสาธารณะหนองแค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างตรวจสอบ ร่วมกับเทศบาลเมือง หล่มสัก ว่างงบประมาณ ทับซ้อนกับหน่วยงาน อื่นหรือไม่	กองการศึกษาฯ

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ	
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว										
๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเขียนโครงการ	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างประสานจังหวัด และสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาเนื่องจากเป็นการบูรณาการร่วมกัน	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ - จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเขียนโครงการ	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ - ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือการท่องเที่ยว	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเขียนโครงการ	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเขียนโครงการ	สำนักปลัดฯ	

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๖	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยังไม่มีการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙	สำนักปลัดฯ
๗	โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การท่องเที่ยว	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างประสานกลุ่ม เกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมา จัดทำโครงการที่จะจัดทำ เดือนกรกฎาคม	สำนักปลัดฯ
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันลิ่ง คลองลำหมีตาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านภูเขาทอง ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างเสนอเพิ่ม ขอความเห็นชอบราคากลาง	กองช่าง

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกต ของคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการกำจัดมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชน ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ กำจัดมูลฝอย(ระดับกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ กลางจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย (ระดับกระทรวง มหาดไทย ) ต่อไป	กองสาธารณสุข
๒	โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน ปริมาณขยะอันตรายชุมชน จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่	กองสาธารณสุข

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยังไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยังไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙	สำนักปลัดฯ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล									
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างประสานข้อมูลแต่ละกองราชการ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดประชาคมแต่ละอำเภอในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓	โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	-	-	✓	-	ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นงวด งวดที่ ๑ เบิก ๓,๐๐๐ งวดที่ ๒ เบิก ๖,๐๐๐ งวดที่ ๓ เบิก ๔,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๔	โครงการวารสารเพชรบูรณ์นิวส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	เบิกจ่ายเป็นรายงวด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๕	โครงการฝึกอบรมสัมมนา หรืออบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓ โครงการ ๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรของอบจ.เพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) หัวข้อเรื่อง ชักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ ๗,๘๓๐ บาท ๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.พช. ประจำปี ๒๕๖๕ ๙๕๐ บาท ๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรของอบจ.เพชรบูรณ์ (ครั้งที่ ๖) หัวข้อเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ๔,๔๐๐ บาท	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๑๘๐	-	-	✓	-	ดำเนินการไป ๒ โครงการ  อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	กองการเจ้าหน้าที่
๖	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างประสานข้อมูลถ่ายภาพประกอบการจัดทำเล่มรายงานผลฯ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองคลัง
๘	โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรืออบรม และศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ และพนักงานของอบจ.เพชรบูรณ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๙๒๐	-	-	✓	-	ดำเนินกิจกรรมทั้งปี ๒๕๖๕ จัดอบรมไปแล้ว ๑ โครงการ	สำนักงานเลขานุการ
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ๑.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยังไม่มี การเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ
๑๐	ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ยังไม่มี การจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙	สำนักปลัดฯ
๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๙๓๗,๕๐๐	-	-	-	-	✓	โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้	สำนักปลัดฯ

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๒	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปฯ ที่ ๑๓๕/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๕	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบริเวณด้านตรงข้าม นพค.๑๖ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๔๓๓,๐๐๐	-	-	-	✓		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปฯ ที่ ๑๓๔/๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๕	กองช่าง
๕	โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการดำเนินงาน	กองช่าง ฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
๖	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสาธารณสุขอาคารผู้บริหาร ชั้น ๑ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองสาธารณสุข เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่๘/๖๕

โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) แล้วเสร็จ ๕ โครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	กองยุทธศาสตร์
๒.๖ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
๑	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและ ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ - ค่าตอบแทนเงินรางวัล ๗๑,๖๐๐ บาท - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และถ้วยรางวัล ๖๐,๔๐๐ บาท - จ้างเหมาจัดเตรียมสนามและพิธีเปิด ๖๘,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการร่วมจัดงานเทศกาล "เสียงกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อบุญผาเมือง"	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการร่วมจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ - จ้างเหมาเวทีพร้อมระบบแสง สี เสียงฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งธิดามะขามหวาน รถมะขามหวาน และนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ เข้าร่วม งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ - ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ๗,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาแต่งรถมะขามฯ ๑๘๓,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โครงการทั้งหมด	ไตรมาสที่ ๒			
			โครงการ	เสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๑๑	-	๑๐	๑
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๑	๓๓	๕	๑๔	๑๔
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว	๑๐	๘	-	๗	๑
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔	-	๒	๒
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร	๑๕	๑๖	-	๑๑	๕
	<b>รวม</b>	<b>๙๑</b>	<b>๗๒</b>	<b>๕</b>	<b>๔๔</b>	<b>๒๓</b>

หมายเหตุ

โครงการที่ดำเนินการไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๗๒ โครงการ

- โครงการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๕
- โครงการที่อยู่ระหว่าง ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๒
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๕

สรุปรายการครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	รายการ	ทั้งหมด	ไตรมาสที่ ๒			
			ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๙	๑๙	๑๑	๖	๒
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๑	-	-	๑
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร	๒	๒	๒	-	-
๔	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๑	๑	-	-
๕	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๑	๑	-	-
๖	ครุภัณฑ์กีฬา	๑	๑	-	-	๑
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒๔	๒๔	-	๑๙	๕
๘	ครุภัณฑ์ประเภทอื่น	๘	๘	-	-	๘
รวม		๕๗	๕๗	๑๕	๒๕	๑๗

หมายเหตุ :

ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการในไตรมาส ๒ จำนวน ๕๗ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒
- ระหว่างดำเนินการ ๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖
- ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๓

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ ๑๕ รายการ

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป					
๑	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	-	กองการ เจ้าหน้าที่
๒	ตู้เก็บเอกสาร	๑๓,๘๐๐	๑๓,๔๐๐	๔๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่
๓	โต๊ะรับแขก	๑๙,๙๐๐	๑๙,๙๐๐	-	กองการ เจ้าหน้าที่
๔	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๔๐๐	๘,๐๐๐	๔๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่
๕	เก้าอี้สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๓๕,๒๐๐	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ
๖	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	-	สำนักปลัดฯ
๗	เครื่องดูดฝุ่น	๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ
๘	โต๊ะทำงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑๒,๔๐๐	๑๒,๔๐๐	-	สำนักปลัดฯ
๙	โต๊ะทำงานสำหรับ ผู้บริหาร	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ
๑๐	ถังน้ำแบบสแตนเลส	๒๘,๖๐๐	๒๘,๖๐๐	-	สำนักปลัดฯ
๑๑	พัดลมระบายอากาศ	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	-	สำนักปลัดฯ

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ ๑๕ รายการ

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือ	
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานบริหารทั่วไป					
๑	เครื่องปั้มน้ำแบบ จุ่มใต้น้ำ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ
๒	ตู้ควบคุมปั้มน้ำ	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แผนงานบริหารทั่วไป					
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว	๓๙,๘๐๐	-	-	สำนักงาน เลขานุการ
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานบริหารทั่วไป					
๑	ตู้เย็น	๑๔,๕๐๐	๑๓,๐๐๐	๑,๕๐๐	กองการ เจ้าหน้าที่

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน									
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ห้องรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๙,๒๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงาน เลขานุการฯ
๒	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	๑๗,๘๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงาน เลขานุการฯ
๓	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐		✓	-	-		กองการ เจ้าหน้าที่
๔	ตู้เก็บเอกสาร	๑๓,๘๐๐	๑๓,๔๐๐	๔๐๐	✓	-	-		กองการ เจ้าหน้าที่
๕	โต๊ะรับแขก	๑๙,๙๐๐	๑๙,๙๐๐	-	✓	-	-		กองการ เจ้าหน้าที่
๖	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๔๐๐	๘,๐๐๐	๔๐๐	✓	-	-		กองการ เจ้าหน้าที่
๗	เก้าอี้สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๓๕,๒๐๐	๑๒,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ



รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๘	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๙	เครื่องดูดฝุ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๑๐	โต๊ะทำงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑๒,๔๐๐	๑๒,๔๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๑๑	โต๊ะทำงานสำหรับ ผู้บริหาร	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๑๒	ถังน้ำแบบสแตนเลส	๒๘,๖๐๐	๒๘,๖๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๑๓	พัดลมระบายอากาศ	๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									
๑	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองสาธารณสุข

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๒	เครื่องโทรสาร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ดำเนินการไตรมาส ๓	กองสาธารณสุข
๓	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต	๙,๘๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองสาธารณสุข
๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	๑๑,๘๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองสาธารณสุข
๕	โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	๓๑,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองสาธารณสุข
๖	โทรศัพท์ไร้สาย	๓,๓๘๐	-	-	-	-	✓	ดำเนินการไตรมาสที่ ๓	กองสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	รถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ	๒,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร									
แผนงานบริหารทั่วไป									
๑	เครื่องปั๊มสูบน้ำแบบ จุ่มใต้น้ำ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
๒	ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
แผนงานบริหารทั่วไป									
	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว	๓๙,๘๐๐	-	-	✓	-	-		สำนักงาน เลขานุการ
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
แผนงานบริหารทั่วไป									
	ตู้เย็น	๑๔,๕๐๐	๑๓,๐๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-		กองการ เจ้าหน้าที่
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา									
แผนงานบริหารทั่วไป									
	ครุภัณฑ์กีฬา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ดำเนินการไตรมาส ๓	โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
แผนงานบริหารทั่วไป									
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองยุทธศาสตร์
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองยุทธศาสตร์

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๓	เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ หรือ LED สี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองยุทธศาสตร์
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองยุทธศาสตร์
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองคลัง
๖	เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก	๔,๓๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองคลัง
๗	เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์ขาวดำ	๕,๒๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองคลัง
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๘๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองคลัง
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างอนุมัติลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	สำนักงานเลขานุการฯ
๑๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างอนุมัติลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	สำนักงานเลขานุการฯ
๑๑	คอมพิวเตอร์	๘๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองการเจ้าหน้าที่

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๑๒	เครื่องพิมพ์เอกสาร	๑๗,๘๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองการเจ้าหน้าที่
๑๓	เครื่องพิมพ์เอกสาร	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองการเจ้าหน้าที่
๑๔	เครื่องสแกนเนอร์	๓๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองการเจ้าหน้าที่
๑๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒๓,๒๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองการเจ้าหน้าที่
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑	๖๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองสาธารณสุข
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ ๑	๑๗,๘๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองสาธารณสุข
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด network แบบที่ ๑	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองสาธารณสุข

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๔	เครื่องสำรองไฟ ๑ kVA	๑๑,๖๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	กองสาธารณสุข
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๓	เครื่องพิมพ์เอกสาร	๘,๙๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๔	เครื่องพิมพ์เอกสาร	๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๒,๕๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
ประเภทครุภัณฑ์ประเภทอื่น									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	เครื่องธรณีฟิสิกส์แบบวัดค่าความต้านไฟฟ้า (Resistivity)	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๒	ชุดกระบอกเจาะลม Down The Hole Hammer Mach ๕๐	๖๗๖,๗๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๓	ชุดกระบอกเจาะลม Down The Hole Hammer Mach ๖๐	๘๖๘,๖๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๔	หัวเจาะลมแบบกระแทกหิน	๒๖๒,๖๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๕	หัวเจาะแบบใบพัดแบบ ๓ ปีก	๖๐๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 รายไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	จัดซื้อจัดจ้าง	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๖	หัวเจาะลมแบบกระแทกหิน	๕๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๗	หัวเจาะแบบใบพัดแบบ ๓ ปีก	๖๐๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง
๘	หัวเจาะแบบใบพัดแบบ ๓ ปีก	๗๖๗,๖๐๐	-	-	-	-	✓	มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงาน	กองช่าง



## อนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

## รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ ๕ บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๑,๕๕๕,๐๐๐	- -	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยยาง หมู่ที่ ๑๐, ๘ ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๔,๘๗๓,๐๐๐	๔,๘๗๓,๐๐๐	-	✓	-	-		กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับสาริกา หมู่ที่ ๙ - บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๘ ตำบลซับสมอทอด อำเภอปึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๙๙๕,๐๐๐	๒,๙๙๕,๐๐๐	-	✓	-	-		กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ ๖, ๑๖ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๔๓,๕๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๕	โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือก สายโคกกรุง - บ่อขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านอีเลิศใหม่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	๘๖๕,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐	-	✓	-	-		กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายสี่แยกบ้านซำปางข้าง - บ้านซำไม้แดง ตำบลซำน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๓,๖๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๗๑ - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐,๓๑๖,๐๐๐	๑๐,๓๑๖,๐๐๐	-	✓	-	-		กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงแบบแชมเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลกอนทุล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๔๘,๗๐๐	๕๔๘,๗๐๐	-	✓	-	-		กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซำปางข้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซำน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๘,๐๕๐,๐๐๐	๘,๐๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-		กองช่าง

รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๘ สายทาง ๖๑๙ จุด	๔๓,๒๖๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองช่าง เพิ่มเติม ฉ.๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๒.๒ แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๘๘๙,๓๔๐	#####	✓	-	-		สำนักปลัดฯ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒	โครงการปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาค้อ	๒๓,๖๘๒,๘๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างฯ	สำนักปลัดฯ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-		สำนักปลัดฯ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น จ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๓๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	✓	-	-		สำนักปลัดฯ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล</b> <b>๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>									
๑	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และห้องประชุม ๓ (เดิม)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	กองการศึกษาฯ เพิ่มเติม ฉ.๒
๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี	๔๔๗,๑๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	กองการศึกษาฯ เพิ่มเติม ฉ.๒
๓	โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๙๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ส่งเบิก(งวด๑) ๒๖๗,๐๐๐ ส่งเบิก(งวด๒) ๒๗๖,๐๐๐ ส่งเบิก(งวด๓) ๒๖๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป เพิ่มเติมฉ.๑

รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
๔	โครงการจ้างออกแบบโรงอาหาร	๓๖๐,๐๐๐	-	-		✓		แจ้งกองพัสดุฯ ประกาศเชิญชวน หาผู้รับจ้าง	โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติม น.๑
๕	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-		✓		แจ้งกองพัสดุฯ ประกาศเชิญชวน หาผู้รับจ้าง	โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ เพิ่มเติม น.๑
๖	โครงการปรับปรุงห้องดนตรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาาคม)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา	โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ เพิ่มเติม น.๑
๗	โครงการปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาาคม)	๔๙๙,๕๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่าง บริหารสัญญา	โรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ เพิ่มเติม น.๑
๘	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์ (Big Data ) - เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	๑,๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างกำหนด และจัดซื้อแอร์แล คอมพิวเตอร์	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เพิ่มเติม น.๑

รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการวิจัย	๑๕,๖๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕๐,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	๒๑,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ kva จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แบบที่ ๒ (ขนาด๔๒U) จำนวน ๑ ตู้	๒๒,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๒๓,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๔๐๐	-	-					

รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผล	
	- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๙,๐๐๐	-	-					
	- เพื่อเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Public IP ๘ IP	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-		
	- เพื่อเป็นค่าปรับปรุงห้องสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-		
<b>๕.๖ แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และปฏิบัติงานของบุคลากร</b>									
๑	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารสำนักงาน (ตึกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	-	✓	-	-		กองช่าง

สรุปอนุมัติกันเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	โครงการทั้งหมด	ไตรมาสที่ ๒		
			โครงการ	เสร็จ	ระหว่างดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๑๐	๖	๔
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔	๔	๓	๑
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว				
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเมืองและการบริหาร	๑๐	๙	๑	๘
	<b>รวม</b>	<b>๒๘</b>	<b>๒๓</b>	<b>๑๐</b>	<b>๑๓</b>

หมายเหตุ

โครงการที่ดำเนินการไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๓ โครงการ

- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘
- โครงการที่อยู่ระหว่าง ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๓



ขออนุมัติเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๕) แล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>				
<b>๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยยาง หมู่ที่ ๑๐, ๘ ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๔,๘๗๓,๐๐๐	๔,๘๗๓,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยสริกา หมู่ที่ ๙ - บ้านชัยตะเคียน หมู่ที่ ๘ ตำบลชัยสมทอด อำเภอ빙สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๙๙๕,๐๐๐	๒,๙๙๕,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือก สายโคกกรุง - ป่อขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านอีเลิศใหม่ ตำบลนาซ่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	๘๖๕,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๒๗๑ - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๐,๓๑๖,๐๐๐	๑๐,๓๑๖,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงแบบแชนเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลกอนทุล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	๕๔๘,๗๐๐	๕๔๘,๗๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชัยปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลชัยน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๘,๐๕๐,๐๐๐	๘,๐๕๐,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>				
๑	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔,๘๘๙,๓๔๐	๔,๘๘๙,๓๔๐	สำนักปลัดฯ

ขออนุมัติเงินเบิกตัดปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๕) แล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น จ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑,๔๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารสำนักงาน (ตึกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	กองช่าง